



Max Mustermann GmbH
Musterstraße 12
45784 Musterstadt

Prüfdatum: **14.01.2026**
Rechtsgrundlage: BetrSichV
Prüfvorschrift: ASR A1.7
Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung
Prüfungsumfang: Sachkundigen Prüfung
Prüfort: Musterstraße 12
45784 Musterstadt
Verwaltungsgebäude A - Haupteingang
Teilnehmer: Herr Meyer

Prüfung nach ASR A1.7

Nr. DD000018

Dienstleistung	Tore	Objekt	UVV-Objekt
Inventar-Nr.	Gebäude A - Haupt	Fabriknummer	ASLIDE250-445678
Hersteller	TürTech GmbH	Typbezeichnung	AudoSlide250
Baujahr	2018	Laufleistung	-
Identifikations-Nr.	202600002	Zulässiges Gesamtgewicht	-

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr zu prüfendes Objekt nach ASR A1.7 untersucht.
Es wurden folgende Mängel festgestellt:

1	Sensorik unvollständig abdeckend:	KL	PP
2	Notentriegelung ohne Kennzeichnung:	BN	ELEK
		BN	FLU

KL = Klassifizierung: (BN) Behebung notwendig

PP = Prüfpunkt

Zusatzangaben

Die nachfolgend aufgeführten Zusatzangaben wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung dokumentiert und dienen der Nachvollziehbarkeit. Sie stellen keine Mängel am Prüfobjekt dar.

- Antriebseinheit: 230 V, 50 Hz, integrierter Sensorsteuerung

Ergebnis
Weiterbetrieb möglich, Mängel beheben

Fälligkeit der nächsten Prüfung
01.2027

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf,
Sie zur nächsten Prüfung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr DiPA-Systems DEMO

Unterschrift / Stempel

Es wurde geprüft	Status	Prüfpunkt	Es wurde geprüft	Status	Prüfpunkt
Brandschutz / Feststell	i.O.	BRA	Steuerung / Not-Aus	i.O.	STR
Fluchtwegfunktion	n.i.O.	FLU	Dokumentation / Prüfbuch	i.O.	DOK
Schließ-/Öffnungskräfte	i.O.	KRA	Sicherheitseinrichtungen	i.O.	SIC
Gängigkeit / Beweglichkeit	i.O.	GAN	Elektrische Anlage	n.i.O.	ELEK
Mechanische Komponenten	i.O.	MEK			

